

UNIONE COMUNI MEDANIENE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano

☎ 0774/903143 int. 2 - Fax 0774/903008

Ufficio Servizio Rifiuti Solidi Urbani

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Numero 69 del 27.12.2021

Contributi finanziari a favore della realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, Roma Capitale, Consorzi e forme associative dei Comuni – DGR n. 10535 del 26/07/2017.

-CUP H91B19000660002 -

Approvazione rendiconto e QTE finale, liquidazione lavori a fattura, servizi specialistici ed incentivi tecnici

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determinazione 26 luglio 2017, n. G 10535 la Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa Del Suolo E Rifiuti, ha approvato un "bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni";
- l'Unione dei Comuni del Medaniene ha partecipato al bando, trasmettendo lo studio di fattibilità definitivo redatto dall'Ing. Pietrangeli per le "Opere di potenziamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato ubicato nel

centro di Riofreddo (RM)”, approvato con delibera di Giunta Unionale n. 22 del 4.12.2017;

- la Regione Lazio con determina n. G01331 del 05.02.2018 ha approvato la graduatoria per la realizzazione degli interventi di raccolta e delle isole ecologiche ed ammesso al finanziamento il progetto presentato dall'Unione dei Comuni MedAniene con contributo in conto capitale pari all' 82,19% del costo totale dell'intervento, ovvero pari a € 197.659,60;
- con determinazione n. 44 del 03.05.2018 del Responsabile Servizio Rifiuti è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento ammesso a finanziamento da parte della Regione Lazio, all'Ing. Pierluigi Pietrangeli, con conseguente impegno di spesa, ed assegnazione del seguente CIG ZIF2366718;

VISTA la pec dell'Ing. Pietrangeli P. del 16.03.2019 con la quale consegnava il progetto esecutivo relativo al *“Bando per la concessione di contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni”* della Regione Lazio;

VISTA la delibera di Giunta Unitaria n. 4 del 22.03.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Pietrangeli e con la quale il MedAniene ha assunto l'impegno a procedere nell'attivazione e conclusione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma;

CONSIDERATO il QTE finale dell'intervento di seguito riportato, facente parte del progetto esecutivo redatto in conformità alle note della Regione Lazio, il quale prevede all'origine la netta suddivisione tra lavori e forniture:

QUADRO ECONOMICO - MEDANIENE - Progetto Esecutivo

A)	TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui	A1) + A2)	€ 103 515,41
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 100 355,41
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 3 160,00
B)	TOTALE PER FORNITURE, di cui	B1) + B2)	€ 40 000,00
B1)	Pesa elettronica cm. 150 x 150 portata Kg 3.000 con sistema elettronico		€ 14 000,00
B2)	Scarrabili MC 30		€ 20 000,00
B3)	Centro Riuso		€ 6 000,00
B4)			
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 96 984,19

C1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto		
C2)	Imprevisti	5% di A)	€ 3 794,81
C3)	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi		
C4)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2 000,00
C5)	Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)		€ 42 840,00
C6)	Spese tecniche di progettazione		€ 11 400,00
C6.1)	Progettazione di fattibilità		€ 0,00
C6.2)	Progettazione definitiva		€ 7 410,00
C6.3)	Progettazione esecutiva		€ 2 850,00
C6.4)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		€ 1 140,00
C7)	Spese tecniche per esecuzione		€ 7 600,00
C7.1)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione esterna all'Amministrazione		€ 1 330,00
C7.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione		€ 5 320,00
C7.3)	Certificato di regolare esecuzione		€ 950,00
C8)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	1% di A) + B)	€ 1 435,15
C8.1)	Responsabile del Procedimento e D.L. e Collaudo (art. 113, comma 3 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	80% di C8)	€ 1 148,12
C8.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	20% di C8)	€ 287,03
C9)	Accantonamento di cui all'art.205 del D.L.vo 50/2016		
C10)	Attività di supporto al R.U.P. di cui all'art.24 del D.L.vo 50/2016		
C11)	Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016		
C12)	Spese di formazione		€ 2 300,00
C13)	Spese per commissione di gara		
C14)	I.V.A. ed altre imposte		€ 25 614,22
C14.1)	CNPAIA per spese tecniche	4% di C6) + C7)	€ 760,00
C14.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	€ 10 351,54
C14.3)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia	10% di C1) + C2)	€ 379,48
C14.4)	I.V.A. sui rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	22% di C3)	
C14.5)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di C4)	€ 440,00
C14.6)	I.V.A. su spese di pubblicità	22% di C11)	€ 0,00

C14.7)	I.V.A. su spese di formazione	22% di C12)	€ 506,00
C14.8)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di C6) + C7) + C14.1)	€ 4 347,20
C14.9)	I.V.A. su forniture	22% di B)	€ 8 800,00
C14.10)	Contributo ANAC		€ 30,00
TOTALE PROGETTO di cui:		(A+B+C)	€ 240 499,60
FINANZIAMENTO REGIONALE			€ 197 659,60
COFINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE			
D.1.1)	Per cassa		€ 0,00
D.1.2)	Per beni materiali (adeguatamente dichiarati e valutati)		€ 42 840,00

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 10.08.2021 con il quale è stato prorogato al dott. Maurizio Battisti l'incarico di Responsabile del Servizio Rifiuti fino al 31.12.2021, ed il decreto n. 1 del 21.01.2019 con il quale è stato affidato sempre al dott. Battisti l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R. U.P.) per tutti i procedimenti inerenti al Servizio Rifiuti dell'Unione dei Comuni Medaniene, salva revoca e/o individuazione di altro soggetto;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile del Servizio Rifiuti in carica, dott. Maurizio Battisti, in qualità di RUP in data 4 giugno 2019;

RICHIAMATA la determina n. 44 del 3 maggio 2018 con la quale sono stati affidati all'Ing. Pierluigi Pietrangeli i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo di € 24.107,20, comprensivo di cassa 4% e IVA 22%, a cui è stato assegnato il CIG Z1F2366718;

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 26 del 24.08.2020 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori e delle forniture previste nel QTE, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L 76/2020, assegnando al progetto il CUP H91B19000660002;

RICHIAMATA la determinazione n. 47 del 19.11.2020 con la quale sono stati affidati i lavori di ampliamento del Centro di Raccolta di Riofreddo all'operatore economico IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO - Via Nazionale Tiburtina n. 43/C – 00023 - Arsoli (RM), CF PSTPLA81A29L182S e P.IVA 09298471005 per la somma complessiva di € 110.555,22, IVA di legge inclusa;

DATO ATTO che i lavori affidati sono stati oggetto di perizia di variante non suppletiva in corso d'opera, redatta dall'Ing. Pietrangeli, validata dal sottoscritto con verbale del 28/02/2021, ed approvata con delibera di Giunta Unionale n. 8 del 04.03.2021;

RICHIAMATA la determina n. 58 del 22.12.2020 con la quale sono state affidate alla LAURIA GROUP S.R.L. con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 14 – 80026 - CASORIA (NA), P.IVA e CF 07533541210, le seguenti forniture:

- n. 1 CASA RIUSO in legno mt 3x2,50 completa di porta e finestre, fornito dalla LAURIA GROUP S.R.L.al prezzo di € 6.000,00 iva esclusa (CIG ZE92D25830);
- n. 1 BASCULA 150x150 fornita con rampa, terminale, stampante, software e pc dalla LAURIA GROUP S.R.L. al prezzo di e 14.000,00 iva esclusa (CIG Z6B2DE5790):

RICHIAMATA la determina n. 59 del 22.12.2020 con la quale sono state affidate alla R.B. ECOLOGIA SRL con sede in Via Milano, 1 - 800024 – CARDITO (NA), P.IVA e CF 09346411219, le seguenti forniture:

- n° 4 CASSA SCARRABILE 30MC A TENUTA fornito dalla R.B. ECOLOGIA SRL al prezzo complessivo di € 20.000,00 iva esclusa (SMARTCIG ZD62DE57F8);

RICHIAMATA la determina n. 37 del 28/06/2021, emessa in rettifica della determina n. 33 del 22.06.2021, con la quale è stato affidato all'Ing. Pierluigi Pietrangeli, iscritto all'Albo degli Ingegner della Provincia di Roma al numero 27133 sez. A, con studio in Via Tiburto n. 57 – 00019 Tivoli (Rm), l'incarico professionale inerente l'attività di formazione previste nell'intervento di adeguamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato di Riofreddo, ai sensi del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii., per l'ammontare complessivo di €. 2.806,00, IVA e Cassa Previdenza incluse;

RICHIAMATA la determinazione n. 24 del 05.02.2019 con la quale è stata liquidata la fattura n. 1 del 25.01.2019, emessa dall'Ing. Pierluigi Pietrangeli, in acconto per le attività di rilievi, accertamenti e progettazione definitiva svolti, per € 9.401,81, inclusa cassa 4% e iva 22%;

RICHIAMATA la determinazione n. 73 del 12.06.2019 con la quale è stata liquidata la fattura n. 7 del 28.03.2019 emessa dall'Ing. Pierluigi Pietrangeli, per le attività di progettazione esecutiva, per € 3.616,20, inclusa cassa 4% e iva 22%;

RICHIAMATA la determinazione n. 40 del 20.07.2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. 16 del 16.02.2021, emessa dalla IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO e ricevuta al prot. dell'Unione al n. 73 del 17.02.2021, a titolo di anticipazione sui lavori di ampliamento del Centro di Raccolta di Riofreddo per un totale di € 10.000,00 oltre IVA 10%, ovvero per complessivi € 11.000,00, affidati con determinazione n. 47 del 19.11.2020;

RICHIAMATA la determinazione n. 15 del 22.02.2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. 37 del 19.07.2021 della IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO, ricevuta dallo SDI a mezzo PEC dell'Unione in data 20.07.2021, emessa a fronte del I SAL dei lavori di adeguamento del centro di raccolta comunale per un totale di € 51.576,76 inclusa IVA 10%, affidati con determinazione n. 47 del 19.11.2020;

RICHIAMATA la determinazione n. 58 del 22.11.2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. 57 del 12.11.2021, emessa dalla IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO e ricevuta dallo SDI a mezzo PEC dell'Unione, prot. 370 del 12.11.2021, a fronte del II SAL dei lavori di adeguamento del centro di raccolta comunale per un totale di € 47.978,23 inclusa IVA 10%, affidati con determinazione n. 47 del 19.11.2020;

RICHIAMATA la determinazione n. 59 del 13.11.2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. 13 del 22.02.2021, emessa dalla R.B. ECOLOGIA SRL con sede in Via Milano, 1 - 800024 - CARDITO (NA), P.IVA e CF 09346411219, acquisita al protocollo unionale n. 83 del 22.02.2021, relativa alla fornitura di n 4 cassoni scarrabili a tenuta da 30 mc per un totale di € 24.400,00, inclusa iva 22%, emessa in regime di scissione pagamenti a fronte della determina n. 59 del 22.12.2020;

VISTA la fattura n. 36_21 del 10.10.2021, acquisita al prot. n. 342 del 11.10.2021, emessa dall'Ig. Pierluigi Pietrangeli per € 11.089,31, inclusa cassa 4% e iva 22%, a saldo dei servizi professionali affidati con determina n. 44 del 3 maggio 2018;

VISTA la fattura n. 43_21 del 27.11.2021, acquisita al prot. n. 396 del 01.12.2021, emessa dall'Ig. Pierluigi Pietrangeli per € 2.806,00, inclusa cassa 4% e iva 22%, a saldo dei servizi professionali affidati con determina n. 37 del 28 giugno 2021;

RICHIAMATO il certificato di Regolare Esecuzione delle forniture redatto dal Direttore dei Lavori e da questi trasmesso in data 19/11/2021, con il quale è stata certificata anche la fornitura da parte della Lauria Group srl di:

- n. 1 CASA RIUSO in legno mt 3x2,50 completa di porta e finestre, fornito dalla LAURIA GROUP S.R.L. al prezzo di € 6.000,00 iva esclusa (CIG ZE92D25830);
- n. 1 BASCULA 150x150 fornita con rampa, terminale, stampante, software e pc dalla LAURIA GROUP S.R.L. al prezzo di € 14.000,00 iva esclusa (CIG Z6B2DE5790);

VISTA la fattura n. 1228 del 30.11.2021, acquisita al prot. n. 427 del 28.12.2021, emessa dalla Lauria Group srl per complessivi € 7.320,00, inclusa iva 22%, per la fornitura di n. 1 • n. 1 CASA RIUSO in legno completa di porta e finestre, affidata con determina n. 58 del 29.12.2020;

VISTA la fattura n. 1229 del 30.11.2021, acquisita al prot. n. 401 del 06.12.2021, emessa dalla Lauria Group srl per complessivi € 17.080,00, inclusa iva 22%, per la fornitura di n. 1 BASCULA 150x150 fornita con rampa, terminale, stampante, software e pc, affidata con determina n. 58 del 29.12.2020;

VISTA la relazione sul conto finale di progetto, predisposta dall'Ing. Pierluigi Pietrangeli, ed acquisita al protocollo n. 416 del 20.12.2021, dalla quale emergono ulteriori lavori a fattura eseguiti dalla IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO, nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante, per un importo complessivo di € 6.000,00 oltre iva 10% ovvero per complessivi € 6.600,00;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO mediante certificato di regolarità con protocollo INAIL_30231167 in scadenza al 19.03.2022;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico LAURIA GROUP SRL mediante certificato di regolarità con protocollo INAIL_30109664 in scadenza al 15.03.2022;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Ing. Pierluigi Pietrangeli mediante certificato di regolarità con protocollo Inarcassa.1543650.06-09-2021, scadenza 05.01.2022;

CONSIDERATA l'avvenuta erogazione da parte della Regione Lazio della I rata del 20%, pari a € 39.531,92, della II rata del 30%, pari a € 59.297,88, e della III rata del 30%, pari a € 59.297,88, del contributo ammesso a finanziamento;

RITENUTO di dover procedere altresì alla liquidazione degli incentivi tecnici, in applicazione dell'articolo 113 del Decreto Legislativo n°. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., e del vigente Regolamento Unionale per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, approvato con Delibera di Consiglio Unionale n°9 del 03/05/2019;

RILEVATO che in virtù del QTE economico di progetto, l'importo da destinare all'incentivo ammonta complessivamente ad € 1.435,15;

CONSIDERATO che il RUP, dott. Maurizio Battisti, si è avvalso della collaborazione amministrativa della Sig.ra Di Censi Maria Antonietta e di quella contabile della Rag. Marilena Amici per l'espletamento delle procedure inerenti l'affidamento e la realizzazione dell'intervento, nonché quelle di rendicontazione alla Regione Lazio;

VISTO l'art. 5 del Regolamento che disciplina le modalità di ripartizione del Fondo e considerato il fatto che la progettazione è stata affidata a soggetto esterno per cui la percentuale del fondo spettante al responsabile unico del procedimento è elevata all' 80% e quella dei collaboratori al 20% come segue:

€ 143.515,41 + iva		Importo dei lavori e forniture posti a base d			Totale
Fondo innovazione (0,1% importo a base d'asta)	Fondo incentivante (0,8% importo a base d'asta)				
€ 287,03	€ 1.148,12				
	art.5-c. A R.U.P.	art.5-c. B Direzione Lavori	art.5-c. C Collaboratori Tecnici	art.5-c. D Collaboratori Amministrativi	
	80%			20%	
	€ 918,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,62	
€ 287,03	€ 1.148,12				€ 1.435,15

DATO ATTO CHE gli importi sopra richiamati trovano copertura al capitolo di spesa n° 61/1, codice di bilancio 09.03-2.03.01.02.001, del Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 e 174bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ess.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Unionale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO pertanto necessario procedere in merito

DETERMINA

le premesse si intendono qui tutte richiamate e sono da intendersi parte essenziale del presente atto;

1. DI APPROVARE la relazione sul conto finale di progetto, CUP H91B19000660002, predisposta dall'Ing. Pierluigi Pietrangeli, ed acquisita al protocollo n. 416 del 20.12.2021, dalla quale emergono ulteriori lavori a fattura eseguiti dalla IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO, nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante, per un importo complessivo di € 6.000,00 oltre iva 10% ovvero per complessivi € 6.600,00;
2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della dalla IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO, l'importo di € 6.600,00 iva 10% inclusa, per i quali si provvederà al pagamento previa acquisizione di fattura elettronica emessa nei termini di legge;
3. DI ASSEGNARE ai lavori a fattura eseguiti dalla IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO il CIG Z7634A0381 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
4. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della somma di € 7.320,00, inclusa iva 22%, in favore della Lauria Group srl, a fronte della fattura n. 1228 del 30.11.2021, acquisita al prot. n. 427 del 28.12.2021, per la fornitura di n. 1 CASA RIUSO in legno mt 3x3 completa di porta e finestre, affidata con determina n. 58 del 29.12.2020;
5. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della somma di € 17.080,00, inclusa iva 22%, in favore della Lauria Group srl, a fronte della fattura n. 1229 del 30.11.2021, acquisita al prot. n. 401 del 06.12.2021 per la fornitura di n. 1 BASCULA 150x150 fornita con rampa, terminale, stampante, software e pc, affidata con determina n. 58 del 29.12.2020;
6. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della somma di € 11.089,31, inclusa cassa 4% e iva 22%, in favore dell'Ing. Pierluigi Pietrangeli, a fronte della fattura n. 36_21 del 10.10.2021, acquisita al prot. n. 342 del 11.10.2021, a saldo dei servizi professionali affidati con determina n. 44 del 3 maggio 2018;
7. DI DISPORRE la liquidazione ed il pagamento della somma di € 2.806,00, inclusa cassa 4% e iva 22%, in favore dell'Ing. Pierluigi Pietrangeli, a fronte della fattura n. 43_21 del 27.11.2021, acquisita al prot. n. 396 del 01.12.2021, a saldo dei servizi professionali affidati con determina n. 37 del 28 giugno 2021;
8. DI DESTINARE quale fondo risorse finanziarie per gli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, la somma complessiva di € 1.435,15;
9. DI LIQUIDARE la somma di € 918,50, pari al 64% delle risorse di cui al punto 6, al dott. Maurizio Battisti, per aver svolto l'attività di "Responsabile Unico del

Procedimento” così come previsto dall’art. 5 del “Regolamento per la ripartizione dei compensi di cui all’art. 113 d.lgs. 50/2016”, approvato con Delibera di Consiglio Unionale n°9 del 03/05/2019;

10. DI LIQUIDARE la somma di € 229,62, pari al 16% delle risorse di cui al punto 6, in parti eguali alla Sig. Di Censi Maria Antonietta ed alla Rag. Amici Marilena, per aver svolto l’attività di “Collaboratori Amministrativi”, così come previsto dall’art. 5 del “Regolamento per la ripartizione dei compensi di cui all’art. 113 d.lgs. 50/2016”, approvato con Delibera di Consiglio Unionale n°9 del 03/05/2019, quale supporto amministrativo e contabile per l’espletamento delle procedure inerenti l’affidamento e la realizzazione dell’intervento, nonché quelle di rendicontazione alla Regione Lazio
11. DI DESTINARE a favore del fondo per l’innovazione la restante somma di € 287,03, per l’acquisto da parte dell’Unione dei Comuni del Medaniene di strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, così come previsto dall’art. 3 del “Regolamento per la ripartizione dei compensi di cui all’art. 113 d.lgs. 50/2016”, approvato con Delibera di Consiglio Unionale n°9 del 03/05/2019;
12. DI APPROVARE il QTE risultante dalla relazione di stato finale sopra richiamata da cui risulta una spesa finale effettivamente sostenuta di € 194.303,58 ed economie per complessivi € 3.256,02 (di cui € 3.311,72 da ribasso d’asta), e di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - MEDANIENE - STATO FINALE			
A)	TOTALE IN APPALTO, di cui	A1) + A2)	€ 100.504,75
A1)	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 100.355,41
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 3.160,00
A3)	A DETRARRE RIBASSO D'ASTA	3%	€ 3.010,66
B)	TOTALE PER FORNITURE, di cui	B1) + B2)	€ 40.000,00
B1)	Pesa elettronica cm. 150 x 150 portata Kg 3.000 con sistema elettronico		€ 14.000,00
B2)	Scarrabili MC 30		€ 20.000,00
B3)	Centro Riuso		€ 6.000,00
B4)			
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 96.638,82
C1)	Lavori a fattura esclusi dall'appalto		€ 6.000,00
C2)	Imprevisti	5% di A)	€ 0,00
C3)	Rilevi, accertamenti, indagini e sondaggi		
C4)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
C5)	Acquisizione aree ed immobili (tutto compreso)		€ 42.840,00

C6)	Spese tecniche di progettazione		€ 11.400,00
C6.1)	Progettazione di fattibilità		€ 0,00
C6.2)	Progettazione definitiva		€ 7.410,00
C6.3)	Progettazione esecutiva		€ 2.850,00
C6.4)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		€ 1.140,00
C7)	Spese tecniche per esecuzione		€ 7.600,00
C7.1)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione esterna all'Amministrazione		€ 1.330,00
C7.2)	Direzione lavori esterna all'Amministrazione		€ 5.320,00
C7.3)	Certificato di regolare esecuzione		€ 950,00
C8)	Fondi per funzioni tecniche interne all'Amministrazione (art. 113, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	1% di A) + B)	€ 1.435,15
C8.1)	Responsabile del Procedimento e D.L. e Collaudo (art. 113, comma 3 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	80% di C8)	€ 1.148,12
C8.2)	Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)	20% di C8)	€ 287,03
C9)	Accantonamento di cui all'art.205 del D.L.vo 50/2016		
C10)	Attività di supporto al R.U.P. di cui all'art.24 del D.L.vo 50/2016		
C11)	Spese di pubblicità di cui all'art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016		
C12)	Spese di formazione		€ 2.300,00
C13)	Spese per commissione di gara		
C14)	I.V.A. ed altre imposte		€ 25.063,67
C14.1)	CNPAIA per spese tecniche	4% di C6) + C7)	€ 760,00
C14.2)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	10% di A)	€ 10.050,47
C14.3)	I.V.A. sugli imprevisti e lavori in economia e a fattura	10% di C1) + C2)	€ 600,00
C14.4)	I.V.A. sui rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	22% di C3)	
C14.5)	I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi	22% di C4)	€ 0,00
C14.6)	I.V.A. su spese di pubblicità	22% di C11)	€ 0,00
C14.7)	I.V.A. su spese di formazione	22% di C12)	€ 506,00
C14.8)	I.V.A. su spese tecniche esterne all'Amministrazione e CNPAIA	22% di C6) + C7) + C14.1)	€ 4.347,20
C14.9)	I.V.A. su forniture	22% di B)	€ 8.800,00
C14.10)	Contributo ANAC		
D)	ECONOMIE DELL'APPALTO		€ 3.356,02
TOTALE PROGETTO di cui:		(A+B+C+D)	€ 240.499,60
FINANZIAMENTO REGIONALE			€ 197.659,60
COFINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE			
D.1.1)	Per cassa		€ 0,00
D.1.2)	Per beni materiali (adeguatamente dichiarati e valutati)		€ 42.840,00

13. DI DARE MANDATO all'Ufficio Ragioneria di versare all'Erario le somme dovute a titolo di I.V.A. corrispondente alla prestazione dei lavori e delle forniture, secondo il sistema scissione pagamenti – Art. 17 ter D.P.R. 633/1972 e Legge 190/2014;
14. DI DARE ATTO che l'importo complessivo derivante dalla presente Determinazione, è imputato secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 ss.mm.ii. sul codice di bilancio sull'apposito capitolo di spesa n° 61/1, codice di bilancio 09.03-2.03.01.02.001, del Bilancio di Previsione
15. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla IMPRESA EDILE PISTOIA PAOLO, affidataria dei lavori di ampliamento/adequamento del Centro di Raccolta Comunale di Riofreddo;

16. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio competente per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, all'indirizzo internet dell'Ente www.unionemedaniene.it.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RIFIUTI
Dott. Maurizio Battisti

PARERE
COPERTURA FINANZIARIA
Rag. Marilena Amici



Firmato digitalmente da: Battisti Maurizio
Data: 28/12/2021 13:48:17